

(IV-7) 권역별 농기계 지원센터 건립

부 서 명	유통지원과 농업기계담당 박길수 (행3160)				
목표달성	완 료	공약구분	임기내	진도율(%)	100%

I	사업개요
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비: 2,420백만원(국비 700 도비 140 시비 1,580) ○ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 임대사업소 서부지소 격납창고 신축 : 781.11㎡(연면적) / 지상2층 - 임대 농기계 43종/85대 구입완료, 관리장비 6종/10대 구입예정 ○ 사업기간: 2019. 06 ~ 2020. 09 ○ 사업내용: 임대사업소 격납창고 신축, 임대용 농기계 구입 운영 	
II	전체 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전절차인 화재영향성평가 보완보고서 제출완료: 2019. 12월 ○ 화재영향성평가 검토 및 승인(한국도로교통연구원): 2019. 12월 ~ 2020. 1월 ○ 강원도 계약심사 및 강릉시 일상감사: 2019. 12월 ~ 2020. 1월 ○ 실시설계용역 완료보고서 납품: 2020. 1월 ○ 화재영향성평가 승인 후, 부지 점용승인: 2020. 2월 ○ 임대사업소 서부지소 건축신고: 2020. 2월 ○ 임대사업소 서부지소 시공업체 선정 및 계약: 2020. 4월 ○ 공사 착공 및 준공예정(당초): 2020. 4월 ~ 9월 / 공사기간 120일 <ul style="list-style-type: none"> - 공기 연장 32일(잦은강우와 태풍 내습) / 준공일: 9. 18 ○ 업무개시: 2020. 10월초 	

Ⅲ 지금까지 추진실적

- 강릉시공유재산심의 및 공유재산계획 의결 완료: 2019. 5~6월
- 강원도 보조금 교부결정 통보: 2019. 5월
- 강릉시-한국도로공사간 MOU협약 체결완료: 2019. 6월
- 화재영향성평가 용역 보고서 한국도로교통원 최종 승인: 2020. 1월
- 도로(부지) 점용허가 완료(한국도로공사 강릉지사): 2020. 2월
- 건축신고 협의요청, 가설건축물 축조 허가완료: 2020. 1~2월
- 농업기계 임대사업소 서부지소 실시설계 용역완료: 2020. 3월
- 강릉시 일상감사 및 강원도 감사위원회 계약심사 완료: 2020. 3월
- 공정별(6개부문) 공사 시행품의 및 업체선정: 2020. 3월 ~ 4월
- 건축부문 관급자재(철근, 레미콘, H빔등) 발주: 2020. 4월
- 기초터파기, 지중기둥 및 지중보, 건물바닥 설치완료: 2020. 06월
- 철골구조(주기둥, 서까래, 선반등) 제작 및 설치완료: 2020. 08월
- 샌드위치 패널 제작 및 설치완료: 2020. 08월
- 건물내 사무실 설치완료: 2020. 08월
- 사무실내 기계설비, 전기공사, 통신공사, 소방공사 완료: 2020. 09월
- 부대토목(전석쌓기, 주위 수로관 설치) 완료: 2020. 09월
- 부대토목(마당포장, 메쉬웬스, 정문설치) 완료: 2020. 09월
- 사무실내 컴퓨터등 집기/비품 설치완료: 2020. 09월
- 향후계획
 - 준공식 개최: 10. 15/목(예정)
 - 인원 배치(사무분장) 및 본격 운영(업무개시): 2020. 10월

IV 연도별 소요예산

○ 재원별

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2019	2020	2021	2022	2022 이후
계	5,860	3,440	2,420	명시 이월			
국 비	2,100	1,400	700				
도 비	420	280	140				
시 비	3,340	1,760	1,580				
민자 등	-	-	-				

○ 세부사업별

(단위: 백만원)

사업별	총사업비	기투자	2019	2020	2021	2022	2022 이후
계	5,860	3,440	2,420	명시 이월			
건물신축	1,620	2,040	1,620				
기계구입	800	1,400	800				

V 기대효과

- 서부권역(성산면, 왕산면, 구정면, 홍제동 등) 농업인들의 임대 농업기계 활용증가로 노동력 절감 및 밭농업 기계화율 제고

VI

완공 사진



< 정 면 >



< 후 면 >