

V-10 | 강릉 남부권 수영장 건립

주관부서	체육과	담당	체육시설 전찬혁	전화번호	640-5980		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도√	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	10%

사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 노암동 415-2(노암초등학교 앞 제2운동장 부지)
- 사 업 비: 10,550백만 원(도비 6,370, 시비 4,180)
- 사업내용: 수영장 신축 1개소[건축면적 1,500㎡ 연면적 2,000㎡ (지하 1층/지상 1층)]
 - 체육시설(수영장 25m×8레인), 부대시설(샤워실, 안전요원실 등)

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	10,550	-	-	-	750	9,800	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	6,370	-	-	-	-	6,370	-	-
시비	4,180	-	-	-	750	3,430	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차																				
실시설계																				
예산확보 및 인허가																				
예산편성																				
공사추진																				

□ 추진상황

- 사업 추진계획 수립 ----- '23. 1. 4.
- 상생발전 업무협약 체결(시↔도교육청) ----- '23. 5. 11.
- 강릉시 공유재산 심의(원안가결) ----- '23. 7. 14.
- 강원특별자치도 지방재정 투자심사 승인(적정) ----- '23. 8. 21.
- 건축기획 용역 추진 ----- '23. 8. 21.~12. 18.
- 설계공모안 작성 ----- '24. 1. 1.~3. 15.
- 설계공모심사 ----- '24. 6. 5.

□ 향후계획

- 일상감사 및 계약심사 요청 ----- '24. 6. 13.
- 기본 및 실시설계 발주(설계공모) ----- '24. 6. 20.
- 2025년 전환사업(체육진흥시설지원) 신청 ----- '24. 6. 30.
- 공용건축물 협의 ----- '24. 12. 31.
- 공사추진 ----- '25. 1. 1.~26. 6. 30.

□ 기대효과

- 남부생활권 내 체육시설 인프라 확충으로 시민중심 체육복지 실현
- 동일부지 내 특수교육원 설립으로 시설 간 연계추진을 통한 시너지 효과 기대