

# I -기 공영주차장 전기충전소 구축사업

주관부서	환경과	담당	환경보전 최성호	전화번호	640-5155		
협조부서	교통과	담당	교통시설 권혁철	전화번호	640-5257		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국√	도	시√	기타√
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도	시	기타√
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	76%

## 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 관내 공영주차장
- 사 업 비(비예산): 3,700백만 원(환경부1,500/민간자본2,200) 설치자 부담
- 사업내용: 공영주차장 충전소 393기 설치  
(연차별 구축 : '23년 261기(완료)⇒'24년 60기⇒'25년 60기⇒'26년 12기)

## 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	3,700	-	-	2,500	500	500	200	-
국비	1,500	-	-	1,000	200	200	100	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	2,200	-	-	1,500	300	300	100	-

## 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설치 준비 및 관계기관 협의																				
브랜드사업 신청 및 선정추진																				
추가 대상지 조사 및 선정추진																				

## 추진상황

- 공영주차장 49개소 261기 설치 완료 ----- '23. 12. 31.  
- 49개소(충전기 261기: 급속23, 급속교통장애27, 완속211)
- 공영주차장 전기충전소 추가 설치대상지 선정(60개소) ----- '24. 3. 31.
- 2024년 「공영주차장 전기충전소 설치」대상지 적정성 검토 ----- '24. 4. 30.
- 2024년 상반기 38기 설치 완료 ----- '24. 5. 31.

## 향후계획

- 2024년 추가 대상지 설치 완료(22기) ----- '24. 12. 31.
- 2025년 공영주차장 전기충전소 설치 완료(60기) ----- '25. 12. 31.
- 2026년 상반기 내 잔여 대상지 설치 완료(12기) ----- '26. 6. 30.

## 기대효과

- 전기자동차 이용 편리성 및 저탄소 녹색 도시 이미지 개선