

(Ⅲ-1) 강릉시 통합가족센터 『품』 건립

부 서 명	여성청소년가족과 건강가정담당 조용환 (행5144)				
추진상황	추진중	공약구분	임기내	진도율(%)	60%

I 사업개요

- 사 업 명: 강릉시 통합가족센터 『품』 건립
- 사업기간: 2020. ~ 2023. (4년)
- 사업비 : 7,095백만원(국비 1,612, 도비 750, 시비 4,733)
- 위 치 : 강릉시 입암동 303-4 외 1필지
- 사업규모 : 부지면적 3,332㎡, 건축연면적 1,500㎡(지상2층,지하1층)
- 주요시설 : 건강가정·다문화가족지원센터, 공동육아나눔터, 상담실, 회의실, 강의실, 작은도서관 등

II 전체 추진계획

- 강릉시 통합가족센터 건립 기본계획 수립
- 중기지방재정계획 반영 등 각종 행정절차 추진
- 설계용역, 공사 시행, 건축물 BF인증 등 건립공사 추진
- 통합가족센터 개관

III 지금까지 추진실적

- 강릉시 통합가족센터 건립 방침 결정: 2018. 10.
- 중기지방재정계획 반영: 2018. 10.
- 공유재산관리계획 심의·의결: 2018. 12.

- 부지매입(3,332㎡) 1차 (516㎡) 2017. 10. 2차 (2,816㎡) 2018. 12.
- 생활SOC 복합화 사업 공모 선정: 2019. 10.
- 공유재산관리계획(건물) 승인: 2019. 10.
- 국가공공건축지원센터 사전검토: 2019. 12.
- 공공건축심의위원회 심의(조건부 승인): 2020. 4.
- 건축설계 공모 심사 완료(조달청): 2020. 9.
- 기본 및 실시설계 용역: 2020. 10.
- 공기관(강원도개발공사) 대행사업 추진 협약 체결: 2020. 11.
- 강릉시 공공디자인진흥위원회 심의(조건부 가결): 2021. 4.
- 통합가족센터 공사비 변경(증액) 계획 수립: 2021. 5.
- 경관심의위원회 심의 완료: 2021. 7.
- 제3차 강원도 지방재정투자심사 완료(조건부): 2021. 8.
- 설계자문위원회 심의: 2021. 8.
- 설계용역 공동수급체 대표사 대표 사망으로 용역 중지: 2021. 8.
- 설계용역 분담이행(건축, 토목 등) 공동수급용역사 재구성: 2021. 9.
- 건축협의 완료: 2021. 12.
- 강릉시 일상감사 및 강원도 계약심사 의뢰: 2021. 12.

IV 향후 추진계획

- 공사 입찰공고 및 시공사 선정: 2022. 1.
- 공사 착공 및 준공(18개월): 2022. 3.~ 2023. 7.
- 통합가족센터 개관: 2023. 8.

V 연도별 소요예산

○ 재원별

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	민선 7기					2023 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,095	-	1,000	-	2,320	2,520	1,255	-
국 비	1,612	-	-	-	750	862	-	-
도 비	750	-	-	-	375	375	-	-
시 비	4,733	-	1,000	-	1,195	1,283	1,255	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 세부사업별

(단위 : 백만원)

사업별	총사업비	기투자	민선 7기					2023 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,095	-	1,000	-	2,320	2,520	1,255	-
통합가족 센터건립	7,095	-	1,000	-	2,320	2,520	1,255	-

VI 기대효과

- 휴식공간을 포함한 복합가족센터를 건립하여 가족 모두의 편의에 맞춰 이용할 수 있는 맞춤형 공간 조성
- 문화다양성이 존중되고 약자의 권익이 보호되는 소외계층 없는 안전하고 건강한 행복도시 강릉 조성
- 다양한 형태의 가족들이 생활 권역 내에서 소통할 수 있는 공간 확충으로 시민의 복지증진 도모

VII 관련사진

