

(Ⅲ-7) 모자보건소(건강생활지원센터) 건립

| | | | | | |
|------|--------------------------|------|-----|--------|-----|
| 부서명 | 건강증진과 건강관리담당 이경희 (행3070) | | | | |
| 추진상황 | 추진중 | 공약구분 | 임기내 | 진도율(%) | 85% |

I 사업개요

- 기간: 2019 ~ 2023년
- 위치: 강릉시 유천동 777번지
- 소요예산: 1,377백만원(국1,033.2, 도172.2 시172.2)
- 규모: 대지 5,116.1㎡(1,548평) / 건축규모 836㎡(253평)
- 사업량: 생활SOC사업 복합복지 체육센터 내 건강생활지원센터 복합공간 조성

II 전체 추진계획

- 문체부 생활SOC 공모사업 연계: 중점투자시설(복합센터) 건립
- 종합계획수립, 지방재정투자사업 승인등 사전절차 이행: 체육과
- 건강생활지원센터 공모사업 선정: 2019. 9월
- 복합화사업 관계부서 실무회의: 2019. 12월
- 강릉시 공공디자인진흥위원회 심의: 2020. 7월
- 설계공모 조달 계약 의뢰: 2020. 7월
- 기본 및 실시설계 용역: 2020. 11월 ~ 2022. 3월
- 공사입찰 및 착공: 2022. 4월
- 공사 준공 및 개관: 2023. 12월

Ⅲ 지금까지 추진실적

- 유천동 777번지 부지매입 완료(체육과): 2019. 6월
- 2020년도 건강생활지원센터 공모사업 선정: 2019. 9월
- 강릉시 공공디자인 진흥위원회 심의완료: 2020. 7월
- 기본 및 실시설계용역 선정: 2020. 11월
- 생활SOC복합화사업 대행사업 협약체결(GDC 강원도개발공사): 2020. 11월
- 기본 및 실시설계용역 착수보고회: 2020. 11월
- 한국건강증진개발원 건축 기본설계 심의완료: 2021. 8월

Ⅳ 향후 추진계획

- 공사 착공: 2022. 4월
- 공사 준공: 2023. 12월

Ⅴ 연도별 소요예산

- 재원별

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 총사업비 | 기투자 | 민선 7기 | | | | | 2023 이후 |
|------|---------|-----|-------|------|-------|-------|------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 계 | 1,377.6 | - | - | - | 688.8 | 688.8 | - | - |
| 국 비 | 1,033.2 | - | - | - | 516.6 | 516.6 | - | - |
| 도 비 | 172.2 | - | - | - | 86.1 | 86.1 | - | - |
| 시 비 | 172.2 | - | - | - | 86.1 | 86.1 | - | - |
| 민자 등 | - | - | - | - | - | - | - | - |

○ 세부사업별

(단위 : 백만원)

| 사업별 | 총사업비 | 기투자 | 민선 7기 | | | | | 2023 이후 |
|-----------------|---------|-----|-------|------|-------|-------|------|------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 계 | 1,377.6 | - | - | - | 688.8 | 688.8 | - | - |
| 모자보 건소 건립 | 1,377.6 | - | - | - | 688.8 | 688.8 | - | - |

VI 기대효과

- 복합화를 통한 시너지 효과 창출
- 문화·건강 및 의료·복지, 유아·교육영역의 연계 및 확장성 강화
- 소생활권(유천,교동)의 건강생활실천 중심역할

VII 관련사진

