

## (IV-6) 북부권 실내수영장 조성

부서명	체육과 체육시설계 성유승 (행5952)				
추진상황	완료(지속추진)	공약구분	임기내	진도율(%)	100%
	'21. 1월 공사착공				

### I 사업개요

- 사업위치 : 강릉시 주문진읍 연주로 270(강원도립대학 내)
  - 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
  - 사업량 : 수영장(25m×6레인), 잠수용 풀(47.12㎡), 어린이풀(31㎡) 등
  - 면적 : 연면적 1,647.16㎡(지하 1층 / 지상1층)
  - 총사업비 : 6,600백만원(국비 1,200, 도비 2,700, 시비 2,700)
- ※ 기확보 4,000백만원

### II 전체 추진계획

- 강릉북부권 실내수영장 조성계획 수립 : 2018. 10.
- 지방재정 투자심사 승인 : 2018. 11.
- '19년 체육진흥시설 지원사업(균특) 확정 : 2019. 1.
- 공유재산 관리계획 승인 : 2019. 7.
- 업무협약 추진(강릉시↔강원도립대학교) : 2019. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 12. ~ 2020. 10.
- 공공디자인 진흥위원회 심의·의결 : 2020. 6.
- 도시관리계획 결정(변경) 및 건축협의를 : 2020. 9. ~ 2020. 10.
- 공사 계약심사 및 입찰 : 2020. 11 ~ 12.
- 공사착공 및 준공 : 2021. 1. ~ 2021. 9.
- 운영준비 및 기계 시험가동 : 2021. 9. ~ 2021. 12.

### Ⅲ 지금까지 추진실적

- 강릉북부권 실내수영장 조성계획 수립 : 2018. 10.
- 지방재정 투자심사 승인 : 2018. 11.
- '19년 체육진흥시설 지원사업(균특) 확정 : 2019. 1.
- 공유재산 관리계획 승인 : 2019. 7.
- 업무협약 추진(강릉시↔강원도립대학교) : 2019. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 12.
- 도비지원사업 건의(13억 추가지원 요청) : 2020. 3.
- 공공디자인 진흥위원회 심의(조건부 의결) : 2020. 6.
- 실내수영장 설계용역 준공 : 2020. 10.
- 강원도 지방재정 투자심사(조건부) 및 계약심사 : 2020. 11.
- 공사착공 : 2021. 1.

### Ⅳ 연도별 소요예산

○ 재원별

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2019	2020	2021	2022	2022 이후
계	6,600	-	4,000	-	2,600	-	-
국 비	1,200	-	1,200	-	-	-	-
도 비	2,700	-	1,400	-	1,300	-	-
시 비	2,700	-	1,400	-	1,300	-	-
민자 등							

○ 세부사업별

(단위 : 백만원)

사업별	총사업비	기투자	2020	2021
계	6,600	4,000	-	2,600
북부권 실내수영장 조성사업	6,600	4,000	-	2,600

## V 기대효과

- 북부권 지역 주민의 생활체육 및 여가시설 부족에 따른 확충  
⇒ 주민숙원사업 건의사항
- 생존수영 등의 보편교육과정 및 잠수훈련 등의 전문훈련 공간 마련  
⇒ 다양한 교육수요 대응을 위한 공간 확충
- 지역주민의 건강증진 및 삶의 질 향상을 위한 다목적 생활체육공간 제공
- 관내 기존 교육시설을 리모델링하여 조성비용 감축 및 체육시설 확충  
⇒ 교내 체육시설 노후화 심각하여 이용희망자 수용 불가

## VI 관련사진

- 조감도

